



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๒๙๔-๐๙๙๑
ที่ บก ๘๑๑๐๑/- วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานตามพัฒนาตำบลตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้รวบรวมข้อมูลการจัดทำเอกสารรายงานผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินการตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ รอบหกเดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ที่แสดงรายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลา ในการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) _____

(นางสาวมธุรดา สีนาค)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(ลงชื่อ) _____


(นางสาวสายสมร นันทะถิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(ลงชื่อ)



(นายมนตรี ศรีมงคล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ความเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(ลงชื่อ)



(นายจรัล ทาสีทะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอวังโขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอวังทอง จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ก่อหนี้ ผูกพันคิด เป็นร้อยละ ของ งบประมาณ	เบิกจ่ายคิด เป็นร้อยละ ของจำนวน งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑. พัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมและ สาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา แผนงานเคหะและชุมชน	๒๔ -	๓๖.๐๐ -	๕,๑๘๖,๐๐๐ -	๒๑.๐๐ -	กองช่าง กองช่าง	- -	- -
รวม	๑	๒	๒๔	๓๖.๐๐	๕,๑๘๖,๐๐๐	๒๑.๐๐			

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ก่อหนี้ ผูกพันคิด เป็นร้อยละ ของ งบประมาณ	เบิกจ่ายคิด เป็นร้อยละ ของจำนวน งบประมาณ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	๑.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคม สงเคราะห์	แผนงานสังคม สงเคราะห์	๗	๑๑.๐๐	๑๑,๓๑๖,๒๐๐	๔๖	กอง สวัสดิการฯ	-	๓๘.๐๐
	๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน การศึกษา	แผนงานการศึกษา	๑๓	๒๐.๐๐	๗,๑๔๘,๕๕๑,๕๒๐	๒๙	กอง การศึกษาฯ	-	๒๔.๐๐
	๓.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ สาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๓	๕.๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๒	สำนักปลัด	-	-
	๔.ส่งเสริมด้านเกษตร	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๒	๓.๐๐	๔๐,๐๐๐	๑	สำนักปลัด	-	-
รวม	๔	๔	๒๕	๓๙	๑๘,๘๙๑,๗๒๐	๗๘		-	๖๒.๐๐

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	กำหนดผู้ รับผิดชอบ งบประมาณ	เบิกจ่ายคิด เป็นร้อยละ ของจำนวน งบประมาณ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนส่งเสริมสังคม และการรักษากฎหมาย	๑. ดำเนินการส่งเสริมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐.๐๐	สำนักปลัด	-	-
	๒. สนับสนุนการป้องกัน บำบัดฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด	แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	๑	๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐.๐๐	สำนักปลัด	-	-
	๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน								
รวม	๓	๒	๒	๔.๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยว	๑. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายประชาชนโดย	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๔	๖.๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒.๐๐	สำนักปลัด	-	๓.๐๐
	๒. ดำเนินการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว		-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒	๑	๔	๖.๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒.๐๐	-	-	๓.๐๐

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ก่อนผูกพัน คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ	เบิกจ่ายคิด เป็นร้อยละ ของจำนวน งบประมาณ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. ดำเนินการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงาน การเกษตร	๒	๓.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑.๐๐	สำนักปลัด	--	--
รวม	๑	๑	๒	๓.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑.๐๐		--	--
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศีลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. ดำเนินการส่งเสริมด้านศาสนา ศีลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๔	๖.๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑.๐๐	กอง การศึกษาฯ	--	--
รวม	๑	๑	๔	๖.๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑.๐๐			

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ก่อหนี้ผูกพันคิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของจำนวนงบประมาณ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่	๑. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๑๑.๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑.๐๐	สำนักปลัด	๓๗.๐๐	๒.๐๐
๒. ดำเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ที่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						สำนักปลัด		
รวม			๗	๑๑.๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑.๐๐		๓๗.๐๐	๒.๐๐
รวมทั้งสิ้น			๖๘	๑๐๐	๒๕,๐๓๗,๗๒๐	๑๐๐		๓๗.๐๐	๖๗.๐๐

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอวังโขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลความก้าวหน้า	
						'๒๕'๖	'๒๕'๗	'๒๕'๘	'๒๕'๙	'๒๕'๐	'๒๕'๑	'๒๕'๒	'๒๕'๓	'๒๕'๔	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
๑.	ก่อสร้างห้องน้ำข้างสนามฟุตบอล	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๘๕,๐๐๐	ข้างสนามฟุตบอล อบต.ท่าดอกคำ	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	-
๒.	ต่อเติมห้องเก็บวัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.ท่าดอกคำ	ตามแบบ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	อาคาร อบต.ท่าดอกคำ	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลความก้าวหน้า	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ค.ย.	ธ.พ.	ธ.อ.	ม.พ.บ.	ม.ค.	ก.ย.	พ.ค.	ธ.พ.	ธ.อ.	ผล ดำเนินการ	ผล เบิกจ่าย
๓.	ต่อเติม ศาลา พักผ่อน ม.๑	ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าดอกคำ	กองช่าง											ยังไม่ ดำเนินการ	
๔.	ปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคม ม.๑๒ บ้านไทย เจริญได้	ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	อบต.ท่าดอกคำ	กองช่าง											ยังไม่ ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔										ผลความก้าวหน้า	
						๖'๕	๖'๖	๖'๗	๖'๘	๖'๙	๖'๑๐	๖'๑๑	๖'๑๒	๖'๑๓	๖'๑๔	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๕.	ปรับปรุงผ้า ภายใต้อาคาร สำนักงาน	ตามแบบที่ อบต. กำหนด	๒๗๐,๐๐๐	อบต.ท่าดอกคำ	กองช่าง											ยังไม่ดำเนินการ	-
๖.	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม ม.๗ บ้านผอยลม	ตามแบบที่ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	บ้านไทยเจริญ ม.๑๒	กองช่าง											ยังไม่ดำเนินการ	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุดหนุนโครงการและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๗		ผลความก้าวหน้า	
						ช.ด	อ.ม	อ.ร	ช.บ	ม.บ	ช.ร	อ.ท	อ.ม	อ.ร	อ.บ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย
๗.	บูรณะบึงหอยประชุม ปัญญาภิรมย์	ตามแบบที่ อบต. กำหนด	๑๘๑,๐๐๐	อบต.ท่าดอกคำ	กองช่าง											ยังไม่ ดำเนินการ	
๘.	ก่อสร้างรางระบาย สายรั้นด้านนายสมพร บ้านหนองฮู ม. ๑๓	กว้าง ๐.๓๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	อบต.ท่าดอกคำ	กองช่าง											ยังไม่ ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									ผลความก้าวหน้า	
						'๒๕'๖	'๒๕'๗	'๒๕'๘	'๒๕'๙	'๒๕'๐	'๒๕'๑	'๒๕'๒	'๒๕'๓	'๒๕'๔	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๙.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.๑ บ้านท่าดอกคำ	กว้าง ๐.๓๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	บ้านท่าดอกคำ	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	
๑๐.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.๒ บ้านท่าไร่	กว้าง ๐.๓๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	บ้านท่าดอกคำ	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									ผลความก้าวหน้า	
						'๒๕	'๒๕๖	'๒๕๖๗	'๒๕	'๒๕๖	'๒๕๖๗	'๒๕	'๒๕๖	'๒๕๖๗	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๑๑.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงชำรุด	กว้าง ๖ ม. ลึก ๐.๑๕ ม. ยาว ๗๗ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๒ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	ทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	-
๑๒.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ บ้านโศคอำนาจ	กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๙๗ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	บ้านโศคอำนาจ ม.๑๐ ตำบลท่าดอกคำ	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									ผลความก้าวหน้า	
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๑๓.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ บ้านหนองแสงพัฒนา	กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	บ้านหนองแสงพัฒนา ม.๑๑	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	-
๑๔	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ บ้านไทยเจริญ	กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๙๗ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	บ้านหนองสุ หมู่ ๑๓ ตำบลท่าดอกคำ	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔								ผลความก้าวหน้า	
						๕๖๓	๕๖๔	๕๖๕	๕๖๖	๕๖๗	๕๖๘	๕๖๙	๕๗๐	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๑๕	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ บ้านไผ่ไทยเจริญ	กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๙๗ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	หมู่ ๕ บ้านโนน สา ตำบลท่าดอก คำ	กองช่าง									ยังไม่ดำเนินการ	-
๑๖	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ บ้านเหล่าหมากผาง	กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	บ้านเหล่า หมากผาง หมู่ ๖	กองช่าง									ยังไม่ดำเนินการ	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลความก้าวหน้า	
						๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๑๗	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ บ้านท่าดอกคำ	กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	บ้านท่าดอกคำ ม.๙	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	-
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๓	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	บ้านหนองสูง ม.๑๓	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลความก้าวหน้า	
						๕.๕	๕.๖	๕.๗	๕.๘	๕.๙	๕.๑๐	๕.๑๑	๕.๑๒	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย
๑๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม.๑๐ บ้านโศคอำนวย	กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	บ้านโศค อำนวย หมู่ ๑๐	กองช่าง									ยังไม่ ดำเนินการ	-
๒๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสาย หนองไผ่ ม.๑๒	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านไทยเจริญ ม.๑๒	กองช่าง									ยังไม่ ดำเนินการ	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕									ผลความก้าวหน้า	
						'๕๕	'๕๖	'๕๗	'๕๘	'๕๙	'๖๐	'๖๑	'๖๒	'๖๓	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๒๑	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๒ บ้านไทยเจริญ	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านไทยเจริญ หมู่ ๑๒	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	-
๒๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโชคอำนวย ม. ๑๐ ตำบลหนองหวาย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านโชคอำนวย ม.๑๒	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									ผลความก้าวหน้า	
						๒๕๕	๒๕๖	๒๕๖๗	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๒๓	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ บ้านโศคอำนวย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านโศคอำนวย หมู่ ๑๐	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	-
๒๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านเหล่าหมากผาง ม.๖	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านเหล่าหมากผาง ม.๖	กองช่าง										ยังไม่ดำเนินการ	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลความก้าวหน้า	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	'๕๘	'๕๙	'๖๐	'๖๑	'๖๒	'๖๓	'๖๔	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ	๘,๕๕๕,๘๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ อบต. ทำดอการค้า	กองสวัสดิการสังคม									อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๗๐๔,๔๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้คนพิการ	๒,๒๓๔,๔๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ อบต. ทำดอการค้า	กองสวัสดิการสังคม									อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๕๗๔,๔๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ	๑๒,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ อบต. ทำดอการค้า	กองสวัสดิการสังคม									อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย ๘,๐๐๐ คงเหลือ ๔,๐๐๐
๔	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น อุทกภัย ฯลฯ	เพื่อช่วยเหลือที่เดือดร้อน จากอุทกภัย วาตภัย ต่างๆ	๔๔๐,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ อบต. ทำดอการค้า	กองสวัสดิการสังคม									ยังไม่เริ่มปฏิบัติงาน	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕								ผลความก้าวหน้า	
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๕	โครงการฝึก ปลาพญานาค ของฝากจากริมโขงเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดอกคำ	๒๐,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ อบต.ท่าดอกคำ	กองสวัสดิการสังคม									ยังไม่ดำเนินการ	-
๖	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าดอกคำ	๔๐,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ อบต.ท่าดอกคำ	กองสวัสดิการสังคม									ยังไม่ดำเนินการ	-
๗	โครงการอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก	เป็นการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลท่าดอกคำ	๑๐,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ อบต.ท่าดอกคำ	กองสวัสดิการสังคม									ยังไม่ดำเนินการ	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานด้านการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลความก้าวหน้า	
						พ.ศ. ๒๕๖๗		'๕'๑	'๕'๒	'๕'๓	'๕'๔	'๕'๕	'๕'๖	'๕'๗	'๕'๘	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ท่าดอกคำ ทั้ง ๔ แห่ง	๒๐,๖๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง	กองการศึกษา และวัฒนธรรม											ยังไม่ดำเนินการ	-
๒.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ท่าดอกคำ (ค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน ๔ แห่ง	๒๐๓,๑๑๖	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง	กองการศึกษา และวัฒนธรรม											ดำเนินการ	๒๐๓,๑๑๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔								ผลความก้าวหน้า	
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด. ขององค์กรบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ทั้ง ๔ แห่ง	๘๔๔,๕๑๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	↓								ดำเนินการ	เบิกจ่าย ๔๑๔,๑๘๐
๔.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับพัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. ขององค์กรบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ทั้ง ๔ แห่ง	๑,๗๔๐,๙๖๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	↓								ดำเนินการ	เบิกจ่าย ๓๗๗,๓๑๓.๓๐ คงเหลือ ๑,๓๖๓,๖๔๖
๕.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียน ในเขตตำบลท่าดอกคำ จำนวน ๖ แห่ง	๑,๗๔๐,๙๖๐	อบต.ท่าดอกคำ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	↓								ดำเนินการ	เบิกจ่าย ๓๗๗,๓๑๓

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔										ผลความก้าวหน้า	
						๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย
๖.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(เงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน)	ค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการศึกษา ของโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ท่าดอกคำ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ค่าอาหารกลางวัน)	๓,๕๐๘,๖๐ ๐	อบต.ท่าดอก คำ	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม											ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย ๑,๖๕๐,๓๔๒
๗	อุดหนุนโรงเรียน ท่าดอกคำวิทยาคม	อุดหนุนโรงเรียนท่า ดอกคำวิทยาคมตาม โครงการกีฬาต้านยา เสพติด	๒๐,๐๐๐	รร.ท่าดอก คำวิทยาคม	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม											ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									ผลความก้าวหน้า	
						๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนนสาสวรรค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนนสาสวรรค์ตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติด้านภัยยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ร.ร.โนนสาสวรรค์	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม										ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐
๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าดอกคำ	โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐	ร.ร.บ้านท่าดอกคำ											ยังไม่ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕									ผลความก้าวหน้า	
						๕.๕	๕.๖	๕.๗	๕.๘	๕.๙	๕.๑๐	๕.๑๑	๕.๑๒	๕.๑๓	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๑๐	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ	ตามโครงการใส่ใจสุขอนามัยและความปลอดภัยในโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม										ยังไม่ดำเนินการ	-
๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองฮูลอย	ตามโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมนักเรียน	๑๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านหนองฮูลอย	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม										ยังไม่ดำเนินการ	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									ผลความก้าวหน้า	
						'๖๔	'๖๕	'๖๖	'๖๗	'๖๘	'๖๙	'๗๐	'๗๑	'๗๒	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กีฬา สรีระใน	๑๐,๐๐๐	รร.หนองแสงประชาสรรค์	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม										ยังไม่ดำเนินการ	
๑๓	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนดงบัง-ท่าดอกคำ	ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนดงบัง-ท่าดอกคำ	๒๐,๐๐๐	รร.ในเขตตำบลดงบัง, ตำบลท่าดอกคำ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม										ยังไม่ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔								ผลความก้าวหน้า	
						๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย
๑.	โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	รณรงค์และฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	๙๒,๐๐๐	พื้นที่ ตำบลท่า ดอกคำ	สำนักงานปศุสัตว์	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	ยังไม่ ดำเนินการ	-
๒.	โครงการส่งเสริมระบบ หลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าให้แก่ ประชาชน(สปช.)	สมทบงบประมาณ ในการจัดการทาง สาธารณสุขของ กองทุน สปช.	๑๐๗,๐๐๐	พื้นที่ ตำบลท่า ดอกคำ	กองสวัสดิการ สังคม	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	ยังไม่ ดำเนินการ	-
๓.	โครงการตามเงิน อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๓ ตำบลท่า ดอกคำ	คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	ยังไม่ ดำเนินการ	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔										ผลความก้าวหน้า	
						๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย
๑	โครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ ชุมชนยั่งยืน เพื่อ แก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐	อบต.ท่าดอกคำ	สำนักปลัด											ยังไม่ดำเนินการ	-
๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ก.า.ชาต จังหวัดบึงกาฬ	เพื่อทำการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ให้การสังคมสงเคราะห์ แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก	๒๐,๐๐๐	จังหวัดบึงกาฬ	ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง											ยังไม่ดำเนินการ	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพาณิชย์กรรม การลงทุน และการท่องเที่ยวและกีฬา
 ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 (๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลความก้าวหน้า		
						๕-๕	๕-๖	๕-๗	๕-๘	๕-๙	๕-๑๐	๕-๑๑	๕-๑๒	๕-๑๓	๕-๑๔	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาดำบล ท่าดอกคำ	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าดอก คำ	สำนักงานปลัด											ก่อนนี้ผูกพัน ๑๒๗,๐๐๐	๓,๐๐๐
๒.	โครงการฝึกซ้อมและ แข่งขันกีฬาเซปัก ตะกร้อ	อุดหนุนให้แก่วรรณกรรมบ้านท่าไร่ หมู่ที่ ๒ เพื่อชมรม ตะกร้อตำบลท่าดอก คำ โครงการฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ	๑๐,๐๐๐	อบต.ท่าดอก คำ	สำนักงานปลัด											ยังไม่ ดำเนินการ	-
๓.	โครงการถวายเทียน พรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ ถวายเทียน พรรษา ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	อบต.ท่าดอก คำ	สำนักงานปลัด											ยังไม่ ดำเนินการ	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพาณิชย์ การลงทุน และการท่องเที่ยวและกีฬา

๔.๑ กิลยู่ทุธ์/แน่วทงการพัฒนา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลความก้าวหน้า			
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
๔	อุดหนุนเสภาวัฒนธรรมตำบลท่าดอกคำ	ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานประเพณีต่างๆ	๒๗๐,๐๐๐	อบต.ท่าดอกคำ	สำนักปลัด	พ.ศ. ๒๕๖๗											
						ม.ค.											
						ก.พ.											
						มี.ค.											
						เม.ย.											
						พ.ค.											
						พ.ค.											
						พ.ค.											
						พ.ค.											
						พ.ค.											
						พ.ค.											

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลความก้าวหน้า				
						'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๙	'๓๐	'๓๑	'๓๒	'๓๓	'๓๔	'๓๕	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
๑	สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.)	โดยการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมทั้ง ๖ กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมปลูกป่าทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าดอกคำ	สำนักงานปลัด												ยังไม่ดำเนินการ	-
๒	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระราชินี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากล้าไม้ ค่าปุ๋ยโครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม	๒๐,๐๐๐	อบต.ท่าดอกคำ	สำนักงานปลัด												ยังไม่ดำเนินการ	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔										ผลความก้าวหน้า	
						พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	อบต. ทำดอคำ	กองการศึกษา และวัฒนธรรม											ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลความก้าวหน้า	
						๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
๑.	โครงการจัดงานรัฐพิธี ในวันสำคัญ	จัดงานวันสำคัญ ทางราชการ พิธี การทางศาสนา รัฐพิธีและ ประเพณีต่างๆ	๗๐,๐๐๐	สถานที่ตาม หน่วยงานของ รัฐกำหนด	กอง การศึกษา										ยังไม่ดำเนินการ	
๒.	โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล	จัดเวที ประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล	๑๕,๐๐๐	ศาลากลาง หมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๑๓	สำนักปลัด										ยังไม่ดำเนินการ	
๓.	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	จัดอบรมให้แก่ ข้าราชการและ พนักงานใน อบต.	๓๕,๐๐๐	อบต.ท่าดอก คำ	สำนักปลัด										ยังไม่ดำเนินการ	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลความก้าวหน้า	
						'๕'๕	'๕'๖	'๕'๗	'๕'๘	'๕'๙	'๕'๐	'๕'๑	'๕'๒	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
๔.	โครงการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บภาษี	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐	อบต.ท่าดอกคำ	กองคลัง									ยังไม่ดำเนินการ	-
๕.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	เพื่อจัดทำโครงการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	๑๐,๐๐๐	อบต.ท่าดอกคำ	สำนักปลัด									ยังไม่ดำเนินการ	-
๖.	อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อจัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๖๕,๐๐๐	๑๓ หมู่บ้านในเขต อบต.ท่าดอกคำ	สำนักปลัด									กำหนดผู้พัน ๖๓,๐๐๐	๒,๐๐๐
๗.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานงบประมาณ BBL	เพื่อศึกษาดูงานระบบ BBL	๔๒,๐๐๐	อบต.ท่าดอกคำ	สำนักปลัด									ยังไม่ดำเนินการ	-