



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๙๔-๐๙๙๑  
ที่ บก ๘๑๑๐๑/- วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดทำแผนการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ และได้มีการจัดทำแผนการ  
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว จึงขอรายงานผล รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และเห็นควรเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์หลักของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวมธุรดา สีนาค)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวสายสมร นันทะถิน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(ลงชื่อ) .....

(นายมนตรี ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ความเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(ลงชื่อ) ..... ผู้พิจารณา/อนุมัติ

(นายจรัล ทาสีทะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗  
 (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอวังโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
๑.	ปรับปรุงหอประชุมป่าข้างบ้านนายเกริกฤทธิ์ บ้านท่าดอกคำ หมู่ ๙ ตำบลท่าดอกคำ	ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๒.	ปรับปรุง ต่อเติมสำนักงานกู้ชีพกู้ภัยหลังเก่า	เพื่อเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติมสำนักงานกู้ชีพกู้ภัยหลังเก่า (ยกโครงสร้างเหล็ก มุงหลังคา เทพื้น เดินสายไฟฟ้า)	๒๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๓.	ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของสำนักงาน (กองคลัง)	ค่าปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร	๘๕,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๔.	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดสายบ้านนายคุณวุฒิ-บ้านนายสุริยา บ้านท่าดอกคำ หมู่ ๑	กว้าง ๐.๓๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๕.	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายบ้านนายสมชัย-บ้านนางประสพ บ้านหนองแสง หมู่ ๔	กว้าง ๐.๓๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร ตามแบบ อบต.	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)		
๖.	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดสายบ้านนายตม-บ้านนายขันติก บ้านเหล่าหมากผาง หมู่ ๖	กว้าง ๐.๓๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร ตามแบบ อบต.	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นหอบระปา บ้านท่าไร่ หมู่ ๒	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร โดยลงลูกรังพร้อมเกรด ตกแต่งให้เรียบร้อย	๑๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๘.	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร สายไทยเจริญ หมู่ ๓ - หนองบัวเงิน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร โดยลงลูกรัง พร้อมเกรด ตกแต่งให้เรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองนกเขียนบ้านไทยเจริญ หมู่ ๓ - หนองนกเขียน ตำบลท่าดอกคำ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร โดยลงลูกรังพร้อมเกรด ตกแต่งให้เรียบร้อย	๑๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๑๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายนาเหล่า - บ้านหนองแสง หมู่ ๔ ตำบลท่าดอกคำ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร โดยลงลูกรังพร้อมเกรด ตกแต่งให้เรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๑๑.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายสวนนายอดุลย์-สวนนายโสภ บ้านโนนสา หมู่ ๕	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐เมตร โดยลงลูกรัง พร้อมเกรด ตกแต่งให้เรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๒.	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร สายห้วยช้าง-หนอง บัวเงิน บ้านผอยลม หมู่ ๗ ตำบลท่าดอกคำ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร โดยลงลูกรัง พร้อมเกรตตอกแต่ง ให้เรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	
๑๓.	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร สายสวนนาย เกษภู-สวนนายบุญเหลือ บ้านหนองแสงพัฒนา หมู่๑๑ตำบลท่าดอกคำ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมเกรตตอกแต่ง ให้เรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	
๑๔.	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร สายสวนนาย ชัย - ถนนบ้านท่าสี่โค - บ้าน หนองฮู่ หมู่ ๑๓	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมเกรตตอกแต่ง ให้เรียบร้อย	๒๒๕,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	
๑๕.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทอง - เชื้อนก ตลิง บ้านท่าไร่ หมู่ ๒ ตำบลท่าดอกคำ	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ใต้สะพาน ลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	
๑๖.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านหนองฮู่ หมู่ ๘ ตำบลท่าดอกคำ	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ใต้สะพานลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)		
๑๗.	ปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดโคกอำวย-สวนภย ล้อม บ้านโคกอำวย หมู่๑๐	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๑๘.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายณอม-นายเกษญา บ้าน หนองแสงพัฒนา	เหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตาราง เมตร	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๑๙.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางอุทิศ-บ้านนางพุ่มวัน บ้านไทยเจริญ หมู่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตรไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตาราง เมตร	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๒๐.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ตาจุ่น บ้านหนองสูง หมู่๑๓	กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๓๐ ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๑๗๕,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)		
๒๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ	๘,๐๐๐,๐๐๐	ตุลาคม- กันยายน	กำลังดำเนินการ	๔,๐๔๕,๙๐๐		
๒๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้คนพิการ	๒,๒๗๐,๔๐๐	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ	๑,๐๔๖,๒๐๐		
๒๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ	๖,๐๐๐		
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น อุทกภัย ฯลฯ	เพื่อช่วยเหลือที่เดือดร้อน จากอุทกภัย วาตภัย ต่างๆ	๔๔๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๒๕.	โครงการฝึก ปลา พญานาค ของ ผากจากกรมโงงเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดอกคำ	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๒๖.	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์นี้ดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์นี้ดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าดอกคำ	๔๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ	๔๐,๐๐๐		
๒๗.	โครงการอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก	เป็นการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลท่าดอกคำ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๒๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่า อุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ท่าดอกคำ ทั้ง ๔ แห่ง	๓๑,๖๑๐	ตุลาคม- กันยายน	กำลังดำเนินการ	๒๐,๑๕๐	
๒๙.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ท่าดอกคำ (ค่าจัดการเรียน การสอน) จำนวน ๔ แห่ง	๒๐๐,๑๒๔	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ	๑๙๖,๔๕๒	
๓๐.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าดอกคำ	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ ศพต. ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าดอกคำ ทั้ง ๔ แห่ง	๘๔๔,๕๑๕	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ	๔๒๙,๖๕๒	
๓๑.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพต. ขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าดอกคำ ทั้ง ๔ แห่ง	๒๗๘,๕๖๐	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	
๓๒.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ นักเรียนโรงเรียน ในเขตตำบล ท่าดอกคำ จำนวน ๖ แห่ง	๑,๖๑๔,๖๐๐	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ	๘๒๔,๓๘๒	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
๓๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน)	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ทำ ดอกไม้ สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ค่าอาหารกลางวัน)	๓,๑๘๙,๒๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๑,๕๙๓,๓๐๐		
๓๔.	อุดหนุนโรงเรียน ทำดอกไม้วิทยาคม	อุดหนุนโรงเรียนทำดอกไม้ วิทยาคมตามโครงการใช้จ่าย ลูกเสือเนตรนารี	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐		
๓๕.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน โนนสวรรค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน โนนสวรรค์ตามโครงการ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ด้านภียาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๓๖.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่า ดอกไม้	โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้านภีย ยาเสพ ติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
๓๗.	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ	ตามโครงการใส่ใจสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในโรงเรียน	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐		
๓๘.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองขลุ่ยลอยคม	ตามโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมนักเรียน	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๓๙.	อุดหนุนโรงเรียนตนเองแสงประชาสรรค์	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กีฬาสีภายใน	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๔๐.	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนตงบัง-ท่าดอกคำ	ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตงบัง-ท่าดอกคำ	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐		
๔๑.	โครงการชีวิตดีคืนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คมนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	รณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๔๒.	โครงการส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน(สปสข.)	สมทบงบประมาณในการจัดการทางสาธารณสุขของกองทุนสปสข.	๑๐๗,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๔๓.	โครงการตามเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๔๔.	โครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
๔๕.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนภาค จังหวัดบึงกาฬ	เพื่อทำการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ สาธารณภัย ให้การสังคม สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบ ความทุกข์ยาก	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๔๖.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ตำบลท่าดอกคำ	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม	ดำเนินการแล้ว	๐.๐๐		
๔๗.	โครงการฝึกซ้อมและแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ	อุดหนุนให้เกิดคณะกรรมการ บ้านท่าไร่ หมู่ที่ ๒ เพื่อชมรมตะกร้อตำบลท่าดอก คำ โครงการฝึกซ้อมและแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๔๘.	โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ถวายเทียน พรรษา ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐		
๔๙.	อุดหนุนสมภาวัฒนธรรมตำบลท่าดอกคำ	ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและ งานประเพณีต่างๆ	๓๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ดำเนินการ	๓๑๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
๕๐.	ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านพื้นที่ไม่มี ยี่นต้น พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของ ชุมชนด้านพื้นที่มียี่นต้น พืช สมุนไพร และผักพื้นบ้านปลอด สารพิษ ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๕๑.	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมออกแบบและประดิษฐ์ ของที่ระลึกประจำตำบลทำดอกไม้ คำ	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๕๒.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	มกราคม	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐		
๕๓.	โครงการจัดงานรัฐพิธี ในวันสำคัญ	จัดงานวันสำคัญทางราชการ พิธี การทางศาสนา รัฐพิธีและ ประเพณีต่างๆ	๗๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๕๔.	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๒๕,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ	๒๕,๐๐๐		
๕๕.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	จัดอบรมให้แก่ข้าราชการและ พนักงาน ใน อบต.	๓๕,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๓๓,๙๒๐		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)		
๕๖.	โครงการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บภาษี	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
๕๗	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	เพื่อจัดทำโครงการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐		
<b>รวม ๕๗ โครงการ</b>			<b>๑๑,๘๔๔,๐๐๙</b>			<b>๗,๗๕๙,๓๖๖</b>		